



## Referat DDA – Dataindsamling fra entreprenørmaskiner 29. juni 2012 – 0900 – 12.00

Vejdirektoratet

### Deltagere:

Ole Holmskov(OH), VD  
Henrik Høj Mikkelsen(HHM), VD  
Sven Ø. Ladefoged(SL), F.R.I.  
Christian Nielsen(CN), Danske anlægsentr.  
Jens Peter Lund, Spotland  
Mads Torp Petersen, Studerende  
Claus Rikhof, Studerende  
Simon Fogt(SF), BDK (ref.)

### 1. Arbejdsgruppens organisering:

Gruppen byder velkommen til Mads, Claus og Jens Peter  
Aktivitetsgruppen for projekt 1, vurdering af slagprøve:  
SF, HHM, CN, JPL, MTP, CR  
Aktivitetsgruppen for projekt 2, Bygherrens krav til modtagelse af data:  
SF, SL, OM

### 2. Projekt 1: Vurdering af slagprøve

Det blev aftalt at tidligere aftalte 3 forsøgs kategorier fastholdes.

- A: Tromling af råjord. Kontrol af blødbundområder og råjordsindbygning.
- B: Tromling af sand i bærelags opbygning til vejkasse
- C: Komprimering med tromle i forbindelse med kalkstabilisering

#### Status:

Projekt status blev fremlagt af Christian Nielsen. Tromlen er klar på projektet i Sorø og er blevet monteret med måleudstyr. Der er kun mulighed for at udføre styrkemåling på tromlen dvs. at tætheden, komprimeringsgraden ikke kan måles, måles normal med troxler.

#### Diskussion:

Det blev aftalt at forsøgsprojektet udvides med dokumentation af færdige overflader dvs. koter med x, y, z angivelse.  
Forsøget i marken omfatter i først omgang sand og stabilgrus. Forsøget deles op i forsøgsstrækninger hvor der både foretages kontrol som forudsat i projektet samtidig med at der indsamles data fra tromlen. Sammenhæng mellem disse måledata vil blive evalueret og vil på næste forsøgsstrækning danne grundlag for en vurdering af den traditionelle kontrolmetode kan erstattes af eller suppleres at dokumentationsdata fra tromlen.

#### Forsøgsprojekt:

Adressen er Langelyng 3 i Sorø.  
Forsøgsprojekt i marken foregår i uge 38, mandag d. 17. september kl. 09.30. Deltagere: Alle i projektgruppe 1

Opfølgingsmøde er aftalt til fredag d. 21. september 2012 kl. 09.30 og afholdes hos Banedanmark. Deltagere: Alle

### 3. Projekt 2: Bygherrens krav til modtagelse af data

Diskussion:

Rådata skal indeholde x, y, z koordinater og tidspunkt således at data kan sorteres i lagopdeling og placering.

Tæthed skal defineres.

#### Næste møder:

Opfølgingsmøde er aftalt til fredag d. 21. september 2012 kl. 09.30 og afholdes hos Banedanmark. Deltagere: Alle

Action	Ansvarlig	Dato
Projektmodel til Sven Ø. Ladefoged(Cowi)	Jens P Lund	Uge 37
Rådata fra forsøgsprojekt til S. Ø. Ladefoged	Christian Nielsen	Ons. Uge 38