

Deltager:

- Deltagere:
- Ole Holmskov(OH), VD
- Henrik Høj Mikkelsen(HHM), VD
- Sven Ø. Ladefoged(SL), F.R.I. (afbud)
- Christian Nielsen(CN), Danske anlægssentr.
- Jens Peter Lund, Spotland (afbud)
- Mads Torp Petersen, Studerende
- Claus Rikhof, Studerende (afbud)
- Simon Fogt(SF), BDK (ref.) (udgået)
- Lone Blach (afbud)
- Karsten Krause Sitech DK

Referat DDA – Dataindsamling fra entreprenørmaskiner

Møde nr. 4

27. september 2012 – 1000 – 13.30

1. ARBEJDSGRUPPENS ORGANISERING:

Gruppen byder velkommen til Mads, Claus og Jens Peter

Aktivitetsgruppen for projekt 1, vurdering af komprimering:
SF, HHM, CN, JPL, MTP, CR

Aktivitetsgruppen for projekt 2, Bygherrens krav til modtagelse af data:
SF, SL, OH, HHM

Data blev gennemgået og der blev drøftet forløbet af næste forsøg. Dokument og beskrivelse af forsøg udført at Sitech,

Næste forsøgsstrækning med data fra entreprenør maskiner, Sorø med Barslund anvendes:

- Data til Sven og Mads
- Fokus:på nivelement og data højdemæssigt fra tromlen. Logning af overflader
- Udtrækning af data fra trommel.
- Optimering af data fra trommel (trekantsmodel)

Næste forsøgsstrækning med komprimering (styrkeværdier):

Fokus:

- Sammenligning af styrkeværdier på E-modul fra faldlod og CMV fra trommel.
- Ny prøvestrækning hvor bundsikringsmaterialet er ensartet.
- Tættere opfølgning på hvilke materialer, som indbygges og hvilke egenskaber materialet har. Her tænkes vandindhold

Næste møder:

Opfølgingsmøde er aftalt til fredag d. 11. oktober 2012 kl. 09.30 Adressen er Langelyng 3 i Sorø.

Action	Ansvarlig	Dato
Projektmodel til Sven Ø. Ladefoged(Cowi)	Jens P Lund	
Rådata fra forsøgsprojekt til S. Ø. Ladefoged	Christian Nielsen	

•

